

Zápis z pochůzky terénem k projektu Plchov Kanalizace a čistírna odpadních vod ze dne 23. 4. 2019 od 13 do 15 hod.

Byla provedena kontrola zjištěných nedostatků a nedodělků k 15. 4. 2019.

Č.p. 72 Hasičárna – zpevnit kolem jímky do 30. 4.

Č.p. 42 hotovo

Č.p. 8 – uložena 3 m ocelová trubka se značkami, po stranách novodur 1,2 m, který je nepřejezdny. Dál nebude řešeno!

Dětské hřiště – bude hotovo do 30. 4.

Č. p. 19 – bude hotovo do 30. 4. Úprava asfaltovou směsí není předmětem smlouvy.

Č. p. 26 – bude hotovo do 30. 4.

Č. p. 22 – přes současnou chráničku bude převlečena ÚV stabilní; průchod bude dotěsněn. Ostatní již odstraněno.

Č. p. 60 – Po provedené kontrole na místě a odčerpání vody z jímky bylo konstatováno, že voda je čirá a bez zápachu, se zbytkovým kalem na dně jímky. Voda se do jímky pravděpodobně dostala v době, kdy ještě nebylo provedeno zaasfaltování okolní komunikace v místě jímky a kdy ještě nebyl dotěsněn prostup kolem tlakového potrubí. V současné době nedochází k žádným nežádoucím nátokům do jímky, ani se v okolí jímky a ve vedlejším svahu neprojevuje únik splašků. Navrhována byla tlaková zkouška přípojky, kterou pan Valenta odmítl jako bezpředmětnou. 24. dubna t.r. bude osazeno čerpadlo fy. Noria.

